

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель

Председателя Правительства Республики Марий Эл


 /С.А. Сметанин
 (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

Директор Филиала

АО "СОУБЭС" Нижегородское РДУ


 /Д.В. Лазебников
 (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"


 /И.Л. Болдырук
 (Ф.И.О.)

ГРАФИК

временного отключения потребления на 2017/2018 гг.

по МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" на территории Республики Марий Эл

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование филиала	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ООО СК "Матристра"	ПС 110 кв Кожино	Л-69	ОП	5 мин.	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ЗАОР "НП "Завод Искож"	ПС 110 кв Кожино	Л-58	ОП	5 мин.	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ОАО "УМС"	ПС 110 кв Кожино	Л-64	ОП	5 мин.	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	МП "Гродленбуэный транспорт"	ПС 110 кв Кожино	Л-57(66)	ОП	5 мин.	-	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ООО "Марихолодмаш"	ПС 110 кв Кожино	Л-60	ОП	5 мин.	-	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ОАО "Стройтранс"	ПС 110 кв Кожино	Л-62	ОП	5 мин.	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ООО "Ролина"	ПС 110 кв Кожино	Л-81	ОП	5 мин.	-	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ООО "Нефтехиммонтаж"	ПС 110 кв Кожино	Л-74	ОП	5 мин.	-	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ОАО "ОКТЬ Кристалл"	ПС 110 кв Кожино	Л-65	ОП	5 мин.	-	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ООО "Новатор"	ПС 110 кв Кожино	Л-63	ОП	5 мин.	-	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-
11	МП "Гродленбуэный транспорт"	ПС 110 кв Кожино	Л-47	ОП	5 мин.	-	-	0.71	-	-	-	-	-	-	-
12	ИПФ "Стезя"	ПС 110 кв Кожино	Л-16	ОП	5 мин.	-	-	0.42	-	-	-	-	-	-	-
13	ООО "Фурор"	ПС 110 кв Кожино	Л-29	ОП	5 мин.	-	-	0.16	-	-	-	-	-	-	-
14	ООО "Стройтеплосервис"	ПС 110 кв Кожино	Л-72	ОП	20 мин.	-	-	-	0.43	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ИТОГО:															
					до 5 мин.	2.3	6.6	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
					до 20мин.	2.3	6.6	7.9	13.0	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8
					Всего	2.3	6.6	7.9	13.0	16.8	17.8	19.2	20.4	22.6	25.0
					Всего по ДУ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


Величина потребления электрической мощности, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-33° С).

Примечания: 1. ОП - постоянный оперативный персонал ПС;

ОВБ - персонал ОВБ;

2. Время отключения фидера с момента получения начальником смены команды от диспетчера Филиала АО "СО ЕЭС" Нижегородского РДУ об аварийных ограничениях на ввод указанного графика.

Главный инженер – зам. директора по техническому развитию



И.Н. Пакин