

УТВЕРЖДАЮ  
Врио главы администрации  
городского округа "Город Йошкар-Ола"

\_\_\_\_\_ А.А. Трудинов  
" " \_\_\_\_\_ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс"

\_\_\_\_\_ Е.А. Сидоров  
" " \_\_\_\_\_ 2025 г.

**График проведения испытаний и планово-предупредительного ремонта Йошкар-Олинских тепловых сетей Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс" по окончанию ОЗП и на время полного останова в летний период 2026 г.**

№ п/п	НА И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т	месяц число кол-во дней	Июнь														
			Июнь														
			25пн	26вт	27ср	28чт	29пт	30сб	31вс	01пн	02вт	03ср	04чт	05пт	06сб	07вс	08пн
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I</b>																	
<b>Тепломагистрали М-3, М-4, М-7 и присоединенные к ним распределительные тепловые сети</b>																	
1.1	Испытания на максимальную температуру теплоносителя																
1.2	Отключение потребителей, подготовка к гидравлической опрессовке																
1.3	Гидравлическая опрессовка, слив распределительных и квартальных тепловых сетей																
1.4	Подготовка и проведение испытаний на гидравлические потери																
1.5	Слив воды, подготовка к ремонту, начало ремонтных работ																
1.6	Ремонт оборудования тепловых сетей																
1.7	Заполнение магистральных трубопроводов и проведение опрессовки трубопроводов тепловых сетей после ремонта																
1.8	Заполнение трубопроводов тепловых сетей ПАО "Т Плюс" и стронних (теплосетевых) организаций																
1.9	Включение потребителей (по готовности систем ГВС)																
<b>II</b>																	
<b>Тепломагистраль М-8 и присоединенные распределительные тепловые сети м-она "Ширяйково"</b>																	
№ п/п	НА И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т	месяц число кол-во дней	Июнь														
			Июнь														
			25пн	26вт	27ср	28чт	29пт	30сб	31вс	01пн	02вт	03ср	04чт	05пт	06сб	07вс	08пн
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2.1	Отключение потребителей, подготовка к гидравлической опрессовке																
2.2	Подготовка к гидравлической опрессовке																
2.3	Гидравлическая опрессовка																
2.4	Слив воды, подготовка к ремонту																
2.5	Ремонт оборудования тепловых сетей																
2.6	Заполнение магистрали и распределительных тепловых сетей																
2.7	Включение потребителей (по технической готовности)																

1. Полное прекращение горячего водоснабжения - с 25.05 до 07.06.2026.
  2. Все испытания тепловых сетей проводятся только по взаимно согласованным программам Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс" и АО "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1".
  3. Отключение тепломагистрали М-2 от тепломагистрали М-3 в УТ-1 (т.26) и тепломагистрали М-1 от тепломагистрали М-5 в ТК-276 25.05.2026.
  4. Опрессовка 26.05.2026:
    - 4.1. тепломагистрали М-5 проводится совместно с тепломагистралями М-3, М-4, М-7;
    - 4.2. распределительных тепловых сетей, присоединенных к магистралям Йошкар-Олинских тепловых сетей Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс", проводится одновременно с опрессовкой тепломагистралей М-3, М-4, М-5, М-7.
  5. Гидравлическую опрессовку тепломагистрали М-8 с присоединенными квартальными теплосетями м/р "Ширяйково" Йошкар-Олинские тепловые сети Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс" проводят совместно с гидравлической опрессовкой тепломагистралей М-2 (на участке от М2.т.26 до ТК-14) от источника ТЭЦ-1 (по графику АО "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1") 28.05.2026.
  6. Ремонт тепломагистрали М-8 проводится в соответствии со сроками ремонта тепломагистралей М-1 (Ленинская и Эшпаевская линии), М-2 (на участке от М2.т.26 до ТК-14), по графику АО "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1".
  7. Ремонты тепломагистралей М-3, М-4, М-7, квартальных тепловых сетей и ЦТП (кроме трубопроводов систем отопления после ЦТП) проводятся в сроки с 28.05 по 05.06.2026. Ремонт трубопроводов систем отопления после ЦТП проводится до 31.08.2026.
  8. Расход сетевой воды необходимой для заполнения трубопроводов после планового ремонта :
    - 8.1. тепломагистралей М-1, М-2, М-5, М-8 фиксируется приборами узлов учёта, установленных на источнике СЦТ - Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс";
    - 8.2. квартальных тепловых сети мкр."Ширяйково" фиксируется приборами учета узел учёта, установленного в УТ-817 ЦТП-3 Йошкар-Олинских тепловых сетей Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс".
  9. Аварийные ремонтные работы по устранению дефектов, образовавшихся в ходе проведения гидравлических испытаний, в случае выхода за сроки проведения ГИ будут проводиться по отдельным согласованным графикам.
- Срок проведения аварийно восстановительных работ после окончания останова - не менее 14 дней.

СОГЛАСОВАНО  
Технический директор - главный инженер  
Йошкар-Олинской ТЭЦ-2  
Филиала "Марий Эл и Чувашии"  
ПАО "Т Плюс"

\_\_\_\_\_ А.А. Фадеев  
" " \_\_\_\_\_ 2025 г.

СОГЛАСОВАНО  
Технический директор - главный инженер  
Йошкар-Олинских тепловых сетей  
Филиала "Марий Эл и Чувашии"  
ПАО "Т Плюс"

\_\_\_\_\_ А.П. Иванов  
" " \_\_\_\_\_ 2025 г.

СОГЛАСОВАНО  
Директор  
Филиала Марий Эл и Чувашии  
АО "Энергосбыт Плюс"

\_\_\_\_\_ Л.В. Александрова  
" " \_\_\_\_\_ 2025 г.

СОГЛАСОВАНО  
Генеральный директор  
АО "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"

\_\_\_\_\_ А.В. Болдыкин  
" " \_\_\_\_\_ 2025 г.

СОГЛАСОВАНО  
Директор  
ООО НПФ "Энергетик"

\_\_\_\_\_ Т.В. Вырупаева  
" " \_\_\_\_\_ 2025 г.