

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер – заместитель генерального  
директора по техническому развитию  
АО «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»



А.Ю. Булыгин  
2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер  
Филиала «Марий Эл и Чувашии»  
ПАО «Т Плюс»



Е.А. Сидоров  
2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы администрации  
городского округа  
«Город Йошкар-Ола»

А.А. Трудинов  
2025 г.

**ГРАФИК**

**проведения испытаний и ремонта тепловых сетей АО «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» на 2026 год**

Наименование	Май						Июнь								
	25пн	26вт	27ср	28чт	29пт	30сб	31вс	01пн	02вт	03ср	04чт	05пт	06сб	07вс	08пн
<b>I этап. М-5 и распределительные сети М-3, М-4, М-7 от Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 М-1 (Ленинская линия, Эшпаевская линия), М-2 до М2.ТК-14, М-8 от Йошкар-Олинской ТЭЦ-1</b>															
1	Отключение потребителей														
2	Подготовка теплосети к испытаниям на плотность и прочность														
3	Гидравлические испытания М-5 и распределительных сетей от М-3, М-4, М-7 от Йошкар-Олинской ТЭЦ-2														
4	Гидравлические испытания М-1 (Ленинская линия, Эшпаевская линия) и распределительных сетей от Йошкар-Олинской ТЭЦ-1														
5	Гидравлические испытания М-2 до М2.ТК-14, М-8 и распределительных сетей от Йошкар-Олинской ТЭЦ-1														
6	Слив воды, снятие заглушек у потребителей														
7	Ремонт оборудования тепловых сетей														
8	Заполнение магистрали и распределительных сетей водой														
9	Включение потребителей														

Наименование	Июнь														
	15пн	16вт	17ср	18чт	19пт	20сб	21вс	22пн	23вт	24ср	25чт	26пт	27сб	28вс	29пн
<b>II этап. М-2А, М-2Б, М-2В, М-2 (От М2.ТК-36 до М2.ТК-14), М-1 до М1.ТК-2 (Вашская линия) от ОК-37</b>															
1	Отключение потребителей														
2	Подготовка теплосети к испытаниям на плотность и прочность														
3	Гидравлические испытания магистральных и квартальных теплосетей														
4	Слив воды, снятие заглушек у потребителей														
5	Ремонт оборудования тепловых сетей														
6	Заполнение магистрали и распределительных сетей водой														
7	Включение потребителей														

Примечания:

- По окончании отопительного периода планируется останов ТЭЦ-1 с передачей тепловой нагрузки:
  - М-1 (Ленинская и Эшпаевская линии) на ТЭЦ-2.
  - М-1 (Вашская линия) на участке от М2. ТК-14 до М1.ТК-2 на ОК-37,
  - М-2 (на участке от М2.ТК-14 до М2.ТК-25) с ТЭЦ-2 на ОК-37. Нагрузка тепломагистралей М-2 (на участке от М2.ТК-25 до М2.ТК-36), М-2А, М-2Б, М-2В остается на ОК-37.
- По окончании отопительного периода нагрузка тепломагистралей М-2 на участке от т.26 до М2.ТК-14, М-8 остается на ТЭЦ-2.
- По окончании I этапа гидравлических испытаний и ремонта (с 08.06.2025) нагрузка тепломагистралей М-1 (Ленинская и Эшпаевская линии через М-5), М-2 на участке от т.26 до М2.ТК-14, М-8 планируются к включению от ТЭЦ-2.
- Останов ОК-37 планируется 15.06.2026. По окончании II этапа гидравлических испытаний и ремонта (с 25.06.2025) планируется включение тепловой нагрузки тепломагистралей М-1 (Вашская линия), М-2 (на участке от М2.ТК-14 до М2.ТК-36), М-2А, М-2Б, М-2В от ТЭЦ-2.

Начальник ПТО АО «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

А.Н. Кузьмичев